

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司砀山汽车用品产业项目

项目编号 2306-341321-04-01-528302

建设地点 安徽省宿州市砀山县

验收单位 奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司

2025 年 5 月 14 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	奈爱斯汽车科技(安徽)有限公司砀山汽车用品产业项目	行业类别	加工制造类项目
主管部门 (或主要投资方)	奈爱斯汽车科技(安徽)有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复 机关、文号及时间	砀山县水利局 砀水保承诺〔2024〕08号, 2024年9月5日		
水土保持方案变更 批复 机关、文号及 时间	/		
水土保持初步设计 批复 机关、文号及 时间	/		
项目建设起止时间	2024年6月至2025年3月		
水土保持方案编制 单位	安徽中林科生态环境发展有限公司		
水土保持初步设计 单位	鼎正建筑设计有限公司		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	安徽经世电气科技工程有限公司		
水土保持监理单位	安徽泰禾建设项目管理有限公司		
水土保持设施验收 技术服务单位	安徽中林科生态环境发展有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保办〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）和《安徽省水利厅关于印发〈安徽省生产建设项目水土保持方案管理实施细则〉的通知》（皖水保函〔2023〕500号）等有关规定，奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司于2025年5月14日在砀山县主持召开了奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司砀山汽车用品产业项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位和验收技术服务单位安徽中林科生态环境发展有限公司、施工单位安徽经世电气科技工程有限公司、监理单位安徽泰禾建设项目管理有限公司的代表及特邀专家。会议成立了验收组(名单附后)。

会前验收组部分成员查看了工程现场，会上，验收组成员观看了影像资料，查阅了技术资料，听取了建设单位、监理单位、验收技术服务单位关于水土保持工作情况、监理情况和设施验收评估情况的汇报，以及水土保持方案编制单位、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司砀山汽车用品产业项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司砀山汽车用品产业项目位于砀山县高铁新区道南路南、纵十三路东、区间道路北，建设内容主要

包括综合楼、食堂、宿舍楼、生产车间、仓库等建筑物以及道路广场、景观绿化等配套设施，总建筑面积为 26675.31m²。项目由主体工程区组成，工程总占地 2.68hm²，其中永久占地 2.67hm²，临时占地 0.01hm²；工程总挖方 0.92 万 m³，填方 0.92 万 m³，无余方，无借方。工程于 2024 年 4 月开工，2025 年 3 月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2024 年 9 月 5 日，砀山县水利局以“砀水保承诺〔2024〕08 号”文对《奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司砀山汽车用品产业项目水土保持方案报告表》予以行政许可，批复的水土流失防治责任范围为 2.68hm²。项目未发生水土保持重大变更情况。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2024 年 4 月，鼎正建筑设计有限公司完成《奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司砀山汽车用品产业项目施工图设计》（含水土保持内容）。

（四）水土保持监测情况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）规定，水土保持方案报告表项目对水土保持监测不作要求。

（五）水土保持方案实施情况和主要结论

1、水土保持方案实施情况

2025 年 5 月，安徽中林科生态环境发展有限公司通过对照批复的水土保持方案报告表，开展了实地查勘和核查，收集并查阅了工程建设的设计、施工、监理、建设等相关资料，对建设单位水土保

持法定义务履行情况、水土流失防治任务完成情况、水土流失防治效果情况和水土保持工作组织管理情况进行了综合评价。核实建设单位完成水土保持工程量主要包括：雨水管道 1154m，雨水井 51 座，土地整治 0.23hm²；植被建设 0.23hm²；密目网 3200 m²；完成水土保持总投资 81.24 万元；建设单位落实的水土保持防治措施控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，其中：水土流失治理度 99.6%，土壤流失控制比 12.5，渣土防护率 99.9%，不涉及表土保护率，林草植被恢复率 99.1%，林草覆盖率 8.6%。

2、主要结论

建设单位依法编报了水土保持方案报告表，足额缴纳水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整，按照批复的水土保持方案实施了水土保持防治措施，水土保持工程质量总体合格，各项防治指标达到了方案批复的要求。工程运行期间，水土保持设施已落实管理维护责任，具备水土保持设施竣工验收条件。

（六）验收结论

项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和长期发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/ 职称	签 字	备注
组长	沈永超	奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司	项目经理		建设单位
成员	葛晓鸣	安徽中林科生态环境发展有限公司	工程师		验收技术服务单位
	宋宇驰	安徽中林科生态环境发展有限公司	工程师		水土保持方案编制单位
	崔哲峰	安徽泰禾建设项目管理有限公司	总 监		监理单位
	贾治威	安徽经世电气科技工程有限公司	项目经理		施工单位
	李 勇	安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司	高 工		特邀专家

承诺制项目水土保持设施验收专家意见

项目名称	奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司碭山汽车用品产业项目
建设单位	奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司
省级水土保持专家 库专家信息	姓名：李勇 联系方式：13385607896
	单位名称：安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司
	证件类型和号码：身份证 34242719820120421X
	加入专家库时间：2023年8月1日 38号
专 家 签 署 意 见	<p>经审核奈爱斯汽车科技（安徽）有限公司碭山汽车用品产业项目水土保持设施验收相关资料，并结合现场及影像资料，认为该项目在建设过程中基本落实了水土保持方案及承诺文件的相关要求，基本完成了水土流失防治任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，水土保持工程质量总体合格，后续管护责任落实，符合水土保持设施验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。</p> <p style="text-align: right;">专家签名： 2023年5月10日</p>
身 份 证 复 印 件	 

备注：本专家意见附于验收鉴定书验收组成员签字表后，或者单独报送。

附件 1：水土保持方案批复

水土保持行政许可承诺书

编号: 水土保持(2024)013


项目名称	奈爱斯汽车科技(安徽)有限公司场山汽车用品产业项目
建设地点	本项目位于场山县高铁新区道南路南、纵十三路东、区间道路北(中心坐标: 经度 116°22'18.80", 纬度 34°24'39.22")。
区域评估情况	无 水土保持区域评估报告审批机关、文号及时间: 无
水土保持方案公开情况	公式网站: http://www.shuibaoqs.com/sbfa/gsl365.html 起止时间: 2024年8月16日至2024年8月29日 公众意见接受和处理情况: 无意见
生产建设单位	名称: 奈爱斯汽车科技(安徽)有限公司 统一社会信用代码: 91341321MA8QEGG58W 地址: 安徽省宿州市场山县经济开发区惠民社区管理委员会323号 电子信箱: 794094887@qq.com 法人代表: 陈超 联系电话: 0557-2288888 授权经办人姓名: 沈永超 联系电话: 18726398044 证件类型及号码: 身份证: 340111198412025511

<p>生产建设单位承诺内容</p>	<p>1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。</p> <p>2.所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。</p> <p>3.严格执行水保“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。</p> <p>4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。</p> <p>5.积极配合水土保持监督检查。</p> <p>6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。</p> <p>7.其他需承诺事项：<u>无</u></p> <p>法人代表（签字）：<u>陈超</u></p> <p>生产建设单位（盖章）：</p> <p style="text-align: right;">2024年9月4日 </p>
<p>审批部门许可决定</p>	<p>上述承诺以及所提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。</p> <p>水行政主管部门负责人（签字）：<u>陈超</u></p> <p>其他审批部门（盖章）：</p> <p style="text-align: right;">2024年9月5日</p>

备注：1.本表除编号、行政许部分外，均由生产建设单位填写。
2.本表“公众意见接受和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。
3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门决定”不可分割，分割无效。
4.本表一式3份，生产建设单位、水行政主管部门（或者其他审批部门）、监督检查部门各执1份。

附件 2: 补偿费缴纳证明

正业电子回单			
收款人	奈爱斯汽车科技(安徽)有限公司	户名	待报解预算收入(财税库联网户)(财税库行)
账号	20010440267766600000011	账号	34114639272007010200001560000001
开户银行	安徽砀山农村商业银行股份有限公司道北路支行	开户银行	安徽宿州农村商业银行股份有限公司清算中心
金额(大写)	贰万壹仟肆佰肆拾元整	金额(小写)	21440.00
币种	人民币	手续费	0.00
交易流水号	99998604092596	交易时间	2024-09-14
附言		摘要	代收税款
备注			



重要提示:
本电子回单仅表明您的账户有金额性交易, 不能作为到账凭证, 不可作为收款方发货依据。交易结果请以收款账户实际入账为准。

附件 3：现场照片



雨水口 (2025.5)



内部道路及周边绿化 (2025.5)



建筑物周边绿化 (2025.5)



建筑物周边绿化 (2025.5)



建筑物周边绿化 (2025.5)



围墙退红线区域绿化 (2025.5)



项目区正射影像（2025.5）